

Malta, Maltas pagasts
Rēzeknes novads

SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

RĪCĪBAS PLĀNA 2018.GADAM

Rezultātu

izpildes novērtēšana

(izpildīts /neizpildīts noteiktajā termiņā).

Stratēģisko mērķu virzieni	Mērķa ID	Stratēģiskais mērķis
1	2	3
Ekonomiskie mērķi	A1	Finansiālās stabilitātes nodrošināšana
	A2	Izmaksu samazināšana pielietojot ekonomiskākus risinājumus
	A3	Iedzīvotāju maksātspējai atbilstošas tarifu politikas nodrošināšana
	B1	Pakalpojumu sniegšanas nepieciešamībai atbilstoša Maltes DZKSU materiāli - tehniskā bāze
Tehniski-funkcionālie mērķi	B2	Nepātraukta (bez pārrāvumiem) visu pakalpojumu nodrošināšana
	B3	Labas kvalitātes ūdens piegāde patērētājiem
	B4	Atbilstoša uzskaites ekonomiski pamatotu cenu nodrošināšanai
	C1	Personāla apmierināšanas paaugstināšana – atalgojuma sistēmas pārskatīšana
Institucionālie mērķi	C2	Personāla zināšanu līmeņa paaugstināšana
	C3	Personāla savstarpējās aizvietojamības uzlabošana

Nr.	Vieta	Objekts	Veicamie darbi	Izmaksas EUR (bez PVN) PLĀNS	Atbilstība stratēģisk ajam mērķim	Rezultātu izpildes novērtēšana (izpildīts/neizpildīts noteiktajā termiņā)
1	2	3	4	5	7	8
1	Malta	Skolas 13 (Katlumāja)	Pāreja uz ekonomiskāku apgaismojumu	500	B1/A2/D1	neizpildīts
2	Malta	Lauku 4a (Katlumāja)	Pāreja uz ekonomiskāku apgaismojumu	500	B1/A2/D1 /A3	neizpildīts
3	Lūznava	Jaunatnes 3, Lūznava	Siltummezgla ierīkošana	2 800	A1/A2/B1	neizpildīts
4	Lūznava	Jaunatnes 4, Lūznava	Siltummezgla ierīkošana	2 800	A1/A2/B1	neizpildīts
5	Lūznava	Jaunatnes 4, Tehnikums	Centrālās siltumapgādes atjaunošana	18000	A2/B1/B2	neizpildīts
6	Lūznava	Īdenstornis	Tvertnes pārklājuma atjaunošana (no abām pusēm)	5 000	B1/B2	neizpildīts
7	Lūznava	Rāzmas 8 (Katlumāja)	Pāreja uz ekonomiskāku apgaismojumu	500	A1/A2/B1 /D2	neizpildīts
8	Lūznava	Lūznavas NAI	Notekūdeņu attīrīšanas stacijā- notekūdeņu plūsmas mērītāja iegāde	1 000	B1/B4/D1	neizpildīts
9	DzKSU	Lauku 4a (Katlumāja)	Īdens mīkstināšanas iekārta	2000	B1	neizpildīts

10	DzKSU	Parķa iela 10, Malta	Melnbalta multifunkcionāla kopētāja iegāde birojā	1 500	B1/B2/C3/ D2	neizpildīts
*11	Malta	Kanalizācijas sistēma	Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Maltā, III kārtā"	850 000	A3/D1	izpildīts
12	DzKSU	Malta, Lūznava	Informācijas ziņojumu dēļi daudzīvokļu māju kāpņutelpās	350	A2/D2/B2 /B1	izpildīts
13	DzKSU	Malta, Lūznava	Daudzīvokļu māju pakāpeniska pāreja uz ekonomiskāku apgaismojumu koplietošanas telpās	350	A2/D2/B2 /B1	izpildīts
14	DzKSU	Malta, Lūznava	Daudzīvokļu māju jumtu remontdarbi	5000	A2/D2/B2 /B1	izpildīts
15	DzKSU	Malta, Lūznava	Daudzīvokļu mājas kāpņu telpu logu nomainīšana	5000	A2/D2/B2 /B1	izpildīts
16	DzKSU	Malta, Lūznava	Daudzīvokļu māju ventilācijas šahtu tīrīšanas darbi	5000	A2/D2/B2 /B1	izpildīts
17	DzKSU	Malta	Skolas iela 36, Malta būvprojekta izstrāde	1000	A2/D2/B2 /B1	izpildīts
18	DzKSU	Zosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads (65 cilvēki)	Ūdens atdzelzēšanas stacija - ūdens atdzelzēšanas iekārtas, tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuārs, sūkņi, gaisa kompresors utt.	5000	A2/D2/B2 /B1	neizpildīts

19	DzKSU	Vertukšne, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads (50cilvēki)	Ūdens atdzelzēšanas stacija - ūdens atdzelzēšanas iekārtas, tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuārs, sūkņi, gaisa kompresors utt.	5000	A2/D2/B2 /B1	neizpildīts
20	DzKSU	Malta, Lūznava	Daudzīvokļu mājas kāpņu telpu jumtiņu remonts	450	A2/D2/B2 /B1	izpildīts
*21	Lūznavā	Rāzmas 8 (Katlumāja)	Šķeldas 1,5 MWh katls	100000	A1/A2/B1 /D2	izpildīts
22	DzKSU	Malta, Lūznavā	Daudzīvokļu mājas balkonu remonts	450	A2/D2/B2 /B1	izpildīts
*23	DzKSU	Malta, Lūznavā	Daudzīvokļu mājas kāpņu telpu logu nomaiņa	1140	A2/D2/B2 /B1	izpildīts

* *Projekts "Ūdenssaimniecības atjaunošana Malā, III kārtas izmaksas nav ieskaitītas.*

* *Šķeldas 1,5 MWh katls nav ieskaitītas.*

* *Daudzīvokļu mājas kāpņu telpu logu nomaiņa nav ieskaitītas.*

Valdes loceklis

Jānis Kravalis